



Til rette vedkomne

Evaluering omkring byggeprocessen

Vi har i bestyrelsen haft tid til at evaluere forløbet omkring byggeprocessen og konklusionen er at vi synes at hele projektet har været meget spændende og vi føler, at de ting, der var vigtige for os, blev taget alvorligt.

Hvis jeg skal nævne noget, kunne det bl.a. være:

- at vores dagligdag på skolen skulle fungere uden de store gener
- økonomien betød meget, da det er andre folks penge vi administrerer
- vi fik en bygning af en rigtig god kvalitet, der kunne holde til hverdagens strabadser i mange år
- samarbejdet omkring et fælles mål
- at det blev færdigt til tiden

Nisgaard + Christoffersen A/S har løst denne opgave på bedste vis, og vi har følt os i trygge hænder gennem hele processen. Byggeriet er blevet styret på en sådan måde, at vi også har haft et godt indblik i, hvordan det skred frem. De problemer der opstod undervejs, er blevet løst til UG og det er jo der, at man skal vise hvad man kan. Det har Nisgaard + Christoffersen A/S fuldt ud levet op til.

Vi har været meget glade for samarbejdet og glæder os hver dag over det gode resultat.

Stamdata:

Bygherre: Kirstine Seligmanns Skolen, Vejle
 Projekttype: Tilbygning
 Entrepriseform: Hovedentreprise
 Virksomhedens rolle: Hovedentreprenør
 Udførelsesperiode: August 2010 – marts 2011
 Entreprisenum: kr. 7.453.400,-

Vurdering med udgangspunkt i Byggeriets Evaluerings Center's faktablade:

Område	Beskrivelse	Resultat
Tidsfrister	Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser	100,0 %
Kvalitet	1) Antal kosmetiske mangler	6,0 pr. mio. kr.
	2) Antal mindre alvorlige mangler	0,0 pr. mio. kr.
	3) Antal alvorlige og kritiske mangler	0,0 pr. mio. kr.
	4) Antal forhold, der skal undersøges nærmere	0,0 pr. mio. kr.
	Økonomisk værdiansættelse af mangler	0,0 %
	Har der været mangler ved afleveringen, som har vanskeliggjort eller faktisk forhindret den forudsatte brug af væsentlige dele af byggeriet.	Nej
Arbejds miljø	Ulykkesfrekvens	0,0 pr. mio. kr.
Kundetilfredshed	Kundetilfredshed med byggeprocessen (se note 2)	5
	Kundeloyalitet: Kundens vurdering af om man vil benytte virksomheden igen ved et lignende projekt (se note 3)	5

Note 2) 1 = Meget værre end gennemsnittet 2 = Værre end gennemsnittet 3 = Som gennemsnittet, 4 = Bedre end gennemsnittet 5 = Meget bedre end gennemsnittet.
 Note 3) 1 = udelukket 2 = Sikker ikke 3 = Muligvis 4 = Sikker 5 = Helt sikkert.

Med venlig hilsen

Søren Seindal Agner

Bestyrelsesformand,
Kirstine Seligmanns Skole